

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.301

กผจ.

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์
ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสกระทรวง : 07

รหัสส่วนราชการ : 070008 สพข. 3...../ สพด. ..นครราชสีมา..

จัดทำแผน
 รายงานผล

รายงานผล ไตรมาสที่ 2..... / เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ...2566...

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 65)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 66)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 66)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 66)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	11,688.50	-	-	-	-	20	120	510	650	550	2,116	1,727.50	4,393.50	2,325	2,250	2,070	6,645
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	แผน	8,900	-	-	500	500	1,000	1,100	1,000	3,100	1,500	1,500	1,000	4,000	1,300	-	-	1,300
		ผล	1,500	-	-	500	500	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์)	ไร่	แผน	11,688.50	-	-	-	-	20	120	510	650	550	2,116	1,727.50	4,393.50	2,325	2,250	2,070	6,645
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ไร่	แผน	11,688.50	-	-	-	-	20	120	510	650	550	2,116	1,727.50	4,393.50	2,325	2,250	2,070	6,645
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	8,900	-	-	500	500	1,000	1,100	1,000	3,100	1,500	1,500	1,000	4,000	1,300	-	-	1,300
		ผล	1,500	-	-	500	500	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	2,655	-	-	782	782	373	-	-	373	-	580	170	750	580	170	-	750
เนื่องจากในวันที่ 18 มกราคม 2566 จะมีการจัดอบรมหมอดินอาสา จำนวน 70 ราย จึงจะครบตามเป้าหมาย 1150 ราย		ผล	1,155	-	-	804	804	351	-	-	351	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้ง	แผน	39	-	-	16	16	4	-	-	4	-	7	3	10	6	3	-	9
		ผล	12	-	-	8	8	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
หลักสูตรที่ 1		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-อบรมหมอดิน	ราย	แผน	5	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	5	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้ง	แผน	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หลักสูตรที่ 2		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-อบรมหมอดิน	ราย	แผน	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	170	-	170	-	170
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้ง	แผน	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	3	-	3
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หลักสูตรที่ 3		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-อบรมหมอดิน	ราย	แผน	2,310	-	-	777	777	373	-	-	373	-	580	-	580	580	-	-	580
เนื่องจากในวันที่ 18 มกราคม 2566 จะมีการจัดอบรมหมอดินอาสา จำนวน 70 ราย จึงจะครบตามเป้าหมาย 1150 ราย		ผล	1,150	-	-	799	799	351	-	-	351	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้ง	แผน	32	-	-	15	15	4	-	-	4	-	7	-	7	6	-	-	6
		ผล	11	-	-	7	7	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1 อบรมหมอดินอาสา		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ส่งเสริมกิจกรรมวันหมอดินอาสา	ราย	แผน	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 65)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 66)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 66)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 66)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
- จำนวนครั้งในการจัดฝึกอบรม	ครั้ง	แผน	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.8 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100										100						
		ผล	50		50		50												
6.2.1 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100										100						
		ผล	50		50		50												
6.2.2 ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1) ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2) ดูแลรักษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ปี 2565	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	ราย	แผน	8,800	-	-	500	500	1,000	1,000	1,000	3,000	1,500	1,500	1,000	4,000	1,300	-	-	1,300
		ผล	1,500	-	-	500	500	1,000			1,000				-				
7.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
7.1.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	8,800	-	-	500	500	1,000	1,000	1,000	3,000	1,500	1,500	1,000	4,000	1,300	-	-	1,300
		ผล	1,500	-	-	500	500	1,000			1,000				-				
7.1.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	17,600	-	-	1,000	1,000	3,000	3,000	4,000	10,000	3,600	3,000	-	6,600	-	-	-	
		ผล	17,600	-	17,600	-	17,600	-											
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	11,688.50	-	-	-	-	20	120	510	650	550	2,116	1,727.50	4,393.50	2,325	2,250	2,070	6,645
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	ไร่	แผน	1,000	-	-	-	-	20	120	160	300	200	200	100	500	200	-	-	200
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด																			
8.2.1 จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) สพข.3 จัดซื้อ	ตัน	แผน	250	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	150	100	-	-	100
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	300	200	-	-	200
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 ส่งเสริมพื้นที่ดินเค็ม	ไร่	แผน	500	-	-	-	-	20	120	160	300	100	100	-	200	-	-	-	-
ยังไม่มีผลงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบโดโลไมท์จากกรมฯ																			
8.3.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	100	100	200	100	100	-	200	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์ปอเทือง	ตัน	แผน	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ยังไม่มีผลงาน เนื่องจากแปลงผลผลิตปอเทืองของเกษตรกรยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้																			
2) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	100	100	200	100	100	-	200	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 65)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 66)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 66)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 66)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
8.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย ฝ่ายวิชาการ บ้านหนองม่วง ม.6 ต.โนนสะอาด อ.โนนแดง	ไร่	แผน	100	-	-	-	-	20	20	60	100	-	-	-	-	-	-	-	
2) การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มปานกลาง	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	10	10	30	50	-	-	-	-	-	-	-	
- เพิ่มเติมงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา																			
- เพิ่มเติมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	10	10	30	50	-	-	-	-	-	-	-	
อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าควบคุมงาน	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	10	10	30	50	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มน้อย	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	10	10	30	50	-	-	-	-	-	-	-	
ฝ่ายวิชาการ		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- เพิ่มเติมงานควบคุมระดับน้ำที่ดินเค็มบนผิวดิน																			
- เพิ่มเติมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	10	10	30	50	-	-	-	-	-	-	-	
อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าควบคุมงาน	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	10	10	30	50	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 9 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	10,688.50	-	-	-	-	-	-	350	350	350	1,916	1,627.50	3,893.50	2,125	2,250	2,070	6,445
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+ส่งเสริม)	กล้า	แผน	3,829,000	-	400,000	500,000	900,000	508,000	550,000	600,000	1,658,000	551,000	590,000	130,000	1,271,000	-	-	-	-
		ผล	1,558,000	-	400,000	650,000	1,050,000	508,000	-	-	508,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	9,572.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,627.50	3,127.50	2,125	2,250	2,070	6,445
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1 ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	2,191,000	-	300,000	300,000	600,000	300,000	300,000	350,000	950,000	301,000	340,000	-	641,000	-	-	-	-
		ผล	900,000	-	300,000	300,000	600,000	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.2 ปลูกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	2,191,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	351,000	701,000	450,000	540,000	500,000	1,490,000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	5,477.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875	877.50	1,752.50	1,125	1,350	1,250	3,725
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.3 ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม	กล้า	แผน	1,638,000	-	100,000	200,000	300,000	208,000	250,000	250,000	708,000	250,000	250,000	130,000	630,000	-	-	-	-
		ผล	658,000	-	100,000	350,000	450,000	208,000	-	-	208,000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.4 ส่งเสริมหญ้าแฝก	กล้า	แผน	1,638,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	300,000	550,000	400,000	360,000	328,000	1,088,000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	4,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625	750	1,375	1,000	900	820	2,720
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง	ไร่	แผน	956	-	-	-	-	-	-	300	300	300	356	-	656	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน																			
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	956	-	-	-	-	-	-	300	300	300	356	-	656	-	-	-	-
อยู่ระหว่างร่าง TOR จำนวน 1 แปลง อีกแปลงอยู่ระหว่างเสนอราคา		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 65)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 66)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 66)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 66)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
9.3 การพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางการเกษตร	ไร่	แผน	160	-	-	-	-	-	-	50	50	50	60	-	110	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัย		แผน	160	-	-	-	-	-	-	50	50	50	60	-	110	-	-	-	-
อยู่ระหว่างเสนอราคา		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 11 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	แห่ง	แผน	1				-				-				-	1			1
	แห่ง	ผล	-				-				-				-				-
11.1 ปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	5				-	2.50			2.50		1.50		1.50	1.00			1.00
	ตัน	ผล	2.50				-	2.50			2.50								
11.2 น้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	4,400				-	2,200			2,200		1,100		1,100	1,100			1,100
	ลิตร	ผล	2,200				-	2,200			2,200								
กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	แผน	2,000	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500	500	1,500	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
12.2.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน																			
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพืชปุ๋ยสด																			
- จัดหาจากเกษตรกร																			
ปอเทือง	ตัน	แผน	10	-	-	-	-	-	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	3	-	-	-	-	3			3	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน	ไร่	แผน	2,000	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500	500	1,500	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3 พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมเข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก)	กลุ่ม	แผน	138	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-	-	138	-	-	-	-
		ผล																	
	ราย	แผน	1,381	-	-	-	-	-	-	-	-	1,381	-	-	1,381	-	-	-	-
		ผล																	
	ไร่	แผน	12,532	-	-	-	-	-	-	-	-	12,532	-	-	12,532	-	-	-	-
		ผล																	
12.4 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste)	กลุ่ม	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		ผล																	
	ราย	แผน	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-
		ผล																	
	ไร่	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
		ผล																	
12.5 ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในโรงเรียน																			
12.5.1 สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่	โรงเรียน	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	โรงเรียน	ผล																	
12.5.2 ต่อยอดโรงเรียนเดิม (ปี 58-65)	โรงเรียน	แผน	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-
	โรงเรียน	ผล																	
กิจกรรมหลักที่ 13 สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน																			
13.1 จัดกิจกรรมงานวันดินโลก	ครั้ง	แผน	1				1	1											
		ผล	1	-	-	-	1	1	-										
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้างมูลค่า)	ไร่	แผน	4,945	-	-	-	-	-	630	850	1,480	950	1,715	800	3,465	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 65)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 66)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 66)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 66)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	ไร่	แผน	4,945	-	-	-	-	-	630	850	1,480	950	1,715	800	3,465	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 4 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	ไร่	แผน	3,375	-	-	-	-	-	450	525	975	600	1,000	800	2,400	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 15 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	3,375	-	-	-	-	-	450	525	975	600	1,000	800	2,400	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำการเกษตรผสมผสาน																			
15.1.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	3,375	-	-	-	-	-	450	525	975	600	1,000	800	2,400	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อยู่ระหว่างเสนอราคา																			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 65)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 66)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 66)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 66)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
โครงการ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน	420	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	300	120	-	-	120
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 16 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน	420	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	300	120	-	-	120
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1 สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน	ราย	แผน	420	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	300	120	-	-	120
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 6 บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	-	100	100	100	200	-	300	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 17 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	-	100	100	100	200	-	300	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพื้นที่ดินลุ่มน้ำ	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	-	100	100	100	200	-	300	-	-	-	-
อยู่ระหว่างเสนอราคา		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 7 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ	ไร่	แผน	1,170	-	-	-	-	-	180	225	405	250	515	-	765	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 18 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ	ไร่	แผน	1,170	-	-	-	-	-	180	225	405	250	515	-	765	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.2 การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์																			
18.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	1,170	-	-	-	-	-	180	225	405	250	515	-	765	-	-	-	-
1) ค่าก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่นา		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ค่าควบคุมก่อสร้าง	ไร่	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อยู่ระหว่างร่าง TOR		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.2.2 การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด																			
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																			
- จัดหาจากเกษตรกร		แผน	25	-	-	-	-	-	10	10	20	5	-	-	5	-	-	-	-
ปอเทือง		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด	ไร่	แผน	5,000	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	1,000	-	3,000	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 11 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	2,100	-	-	-	-	150	170	280	600	300	300	320	920	280	300	-	580
		ผล	22	-	-	-	-	22			22								
กิจกรรมหลักที่ 23 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	2,100	-	-	-	-	150	170	280	600								
		ผล	22	-	-	-	-	22			22								
23.1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด1,260 ลบ.ม	บ่อ	แผน	2,100	-	-	-	-	150	170	280	600	300	300	320	920	280	300	-	580
1.) วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนบ่อทั้งหมด 1,404 บ่อ ชุดเสร็จแล้ว จำนวน 275 บ่อ ยังไม่ได้เบิกจ่าย 2.) วิธี e-bidding จำนวนบ่อทั้งหมด 696 บ่อ ชุดเสร็จแล้ว 116 บ่อ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 22 บ่อ		ผล	22	-	-	-	-	22			22								
	ไร่	แผน	4,200	-	-	-	-	300	340	560	1,200	600	600	640	1,840	560	600	-	1,160
		ผล	44	-	-	-	-	44			44								
23.2. ค่าสำรวจควบคุมและติดตามค่าก่อสร้าง ขนาด1,260 ลบ.ม	บ่อ	แผน	2,100	-	-	-	-	150	170	280	600	300	300	320	920	280	300	-	580
		ผล	-	-	-	-	-	22											
โครงการส่งเสริมการค้าเป็นงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			
กิจกรรมหลักที่ 26 ส่งเสริมการค้าเป็นงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			
26. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	330	-	-	-	-	-	165	-	165	-	-	165	165	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 65)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 66)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 66)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 66)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
- โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชเสาวนีย์ ศ.สระจรเชษฐ์ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	แผน	300	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	150	150	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พค.	ไร่	แผน	30	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	15	15	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 31 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			
31.1โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			
31.3.1 การเรียนรู้ทรัพยากร																			
2) กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.3.3 สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (สนับสนุนงาน อพ.สธ.)																			
สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับนักศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน																			
- โรงเรียนใหม่	โรงเรียน	แผน	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ต่อยอดโรงเรียนเดิม ที่ดำเนินการในปี 2565	โรงเรียน	แผน	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก)	ราย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ไร่	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงาน 8 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	ราย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ไร่	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการ 18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ศูนย์	แผน	32	-	-	-	-	15	-	-	15	-	-	7	7	-	10	-	
		ผล	15	-	-	-	-	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 30 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																			
30.1. ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ศูนย์	แผน	32	-	-	-	-	15	-	-	15	-	-	7	7	-	10	-	
		ผล	15	-	-	-	-	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
30.1.1 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ศูนย์	แผน	32	-	-	-	-	15	-	-	15	-	-	7	7	-	10	-	
งบศูนย์ละ 5000 บาท		ผล	15	-	-	-	-	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
30.1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ศูนย์	แผน	32	-	-	-	-	15	-	-	15	-	-	7	7	-	10	-	
งบ ศูนย์ละ 1700 บาท		ผล	15	-	-	-	-	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
30.2 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก.	ศูนย์	แผน	32	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	7	7	-	10	-	
งบศูนย์ละ 1600 บาท		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.2.1 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)	ครั้ง	แผน	4	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
ยังไม่มีผลงานเนื่องจากทางจังหวัดกำหนดแผนจัดงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 4 ครั้ง		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.2.2 บริการตรวจวิเคราะห์ดิน	ราย	แผน	160	-	-	-	-	-	160	-	160	-	-	-	-	-	-	-	
ยังไม่มีผลงานเนื่องจากทางจังหวัดกำหนดแผนจัดงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 4 ครั้ง		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.2.3 สนับสนุนเอกสารวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน 4 เรื่อง ๆ ละ 50 แผ่น	แผ่น	แผน	6,400	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	-	-	1,400	1,400	-	2,000	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.1.3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำ และเกษตรกรที่นำเยี่ยมชมศูนย์																			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 65)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 66)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 66)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 66)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
ขอปรับลดครั้งที่จัดงาน Field Day ตามจังหวัดแจ้ง เป็น 4 จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมงานอำเภอละ 30 ราย รวมเป็น 960 ราย																			
30.1.3.1 เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	960	-	-	-	-	-	960					-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-											
30.1.3.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรมแปลง (LDD On Farm Land Use Planning)	ครั้ง	แผน	4	-	-	-	-	-	4					-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-											
30.1.3.3 แนะนำ AI Chatbot กรมพัฒนาที่ดิน "คุยกับน้องดินดี" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่	ครั้ง	แผน	4	-	-	-	-	-	4					-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-											
กันเงินเหลือปี 2565																			
8.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย																			
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา	ไร่	แผน	400	-	-	-	-	-	-	400	400								
พื้นที่สามารถเข้าดำเนินการ 50 % อยู่ระหว่างทักทายสัญญา		ผล	-	-	-	-	-	-											
คาดว่าจะเข้าดำเนินการเดือนก.พ.66 แล้วเสร็จภายใน เดือนเม.ย.66																			
กิจกรรมหลักที่ 10 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินปัญหา	ไร่	แผน	120	-	-	-	-	-	-	120	120								
10.2.2 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		ผล	-	-	-	-	-	-											
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนมี.ค.66																			
กิจกรรมหลักที่ 14 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน																			
14.1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำไม่ไร่นา ขนาด1,260 ลบ.ม	บ่อ	แผน	22	-	-	-	-	-	-	22	22								
ขุดเสร็จแล้ว 13 บ่อ ทำต่อท้ายสัญญา 7 บ่อ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนมี.ค.66		ผล	-	-	-	-	-	-											
กิจกรรมหลักที่ 20 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ																			
20.4 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	560	-	-	-	-	-	-	560	560								
พื้นที่ยังมีน้ำท่วมซ้ำ คาดว่าจะเข้าดำเนินการได้ต้นเดือนก.พ.66		ผล	-	-	-	-	-	-											