

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

รหัสกระทรวง : 0 7

จัดทำแผน

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสส่วนราชการ : 0 7 0 0 8

สพข. 3 / สพด. สุรินทร์

รายงานผล ไตรมาสที่ 2 / เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 56)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 57)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 57)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 57)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	17,360	-	-	-	-	1,210	1,700	2,950	5,860	625	2,750	3,500	6,875	3,375	1,250	-	4,625
		ผล	5,890	-	-	-	-	1,210	1,700	2,980	5,890	-	-	-	-	-	-	-	-
		ราย	12,000	-	1,000	1,000	2,000	1,500	1,500	2,000	5,000	2,000	2,000	1,000	5,000	-	-	-	-
		ผล	9,700	-	1,000	1,500	2,500	2,200	2,500	2,500	7,200	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน			-				-				-				-				-
นโยบาย ข้อ 7 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน)			-				-				-				-				-
แผนงาน 5 ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร			-				-				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 56)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 57)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 57)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 57)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				[4]
ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	17,360	-	-	-	-	1,210	1,700	2,950	5,860	625	2,750	3,500	6,875	3,375	1,250	-	4,625
	ไร่	ผล	5,890	-	-	-	-	1,210	1,700	2,980	5,890	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	5,300	-	-	-	-	1,100	1,500	2,700	5,300	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	ผล	5,300			-	-	1,100	1,500	2,700	5,300				-				-
8.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	1,700	-	-	-	-	500	500	700	1,700	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	ผล	1,700				-	500	500	700	1,700				-				-
8.5.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	1,700				-	500	500	700	1,700				-				-
	ไร่	ผล	1,700				-	500	500	700	1,700				-				-
8.6 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม	ไร่	แผน	3,600	-	-	-	-	600	1,000	2,000	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	ผล	3,600			-	-	600	1,000	2,000	3,600				-				-
8.6.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง																			
2) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	3,600				-	600	1,000	2,000	3,600				-				-
	ไร่	ผล	3,600				-	600	1,000	2,000	3,600				-				-
8.8 การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวมอดิน	ราย	แผน	190	-	-	-	-	-	-	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	ผล	190			190	190								-				-
8.8.1 อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	190	-	-	-	-	-	-	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	ผล	190			190	190								-				-
3) อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล	ราย	แผน	158				-			158	158				-				-
	ราย	ผล	158			158	158								-				-
4) อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน (ที่มีศักยภาพเข้มแข็งและปฏิบัติงานร่วมกับ สพด. มาตลอด)	ราย	แผน	32				-			32	32				-				-
	ราย	ผล	32			32	32								-				-
8.10 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	50	-	-	4	4	6	7	11	24	11	11	-	22				-
(ดำเนินการเสร็จแล้ว 100%)	แห่ง	ผล	50			4	4	34	8	4	46	-			-				-
1) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)	แห่ง	แผน	17			2	2	2	3	4	9	4	2		6				-
- ดำเนินการเสร็จแล้ว (100%)	แห่ง	ผล	17			2	2	6	5	4	15				-				-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (71-99%)	แห่ง	ผล	10			1	1	5	4		9				-				-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (31-70%)	แห่ง	ผล	6			2	2	4			4				-				-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (1-30%)	แห่ง	ผล	12			12	12				-				-				-
- ยังไม่ดำเนินการ (0%)	แห่ง	ผล	-				-				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 56)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 57)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 57)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 57)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
				[1]				[2]				[3]				[4]				
2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด)	แห่ง	แผน	33			2	2	4	4	7	15	7	9							-
- ดำเนินการเสร็จแล้ว (100%)	แห่ง	ผล	33			2	2	28	3		31									-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (71-99%)	แห่ง	ผล	5			2	2	3			3									-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (31-70%)	แห่ง	ผล	2			2	2				-									-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (1-30%)	แห่ง	ผล	27			27	27				-									-
- ยังไม่ดำเนินการ (0%)	แห่ง	ผล	-			-	-				-									-
8.11 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ราย	แผน	12,000	-	1,000	1,000	2,000	1,500	1,500	2,000	5,000	2,000	2,000	1,000	5,000	-	-	-	-	-
	ราย	ผล	9,700		1,000	1,500	2,500	2,200	2,500	2,500	7,200	-	-		-					-
8.11.2 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ราย	แผน	12,000	-	1,000	1,000	2,000	1,500	1,500	2,000	5,000	2,000	2,000	1,000	5,000	-	-	-	-	-
	ราย	ผล	9,700		1,000	1,500	2,500	2,200	2,500	2,500	7,200	-	-		-					-
1) ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	12,000		1,000	1,000	2,000	1,500	1,500	2,000	5,000	2,000	2,000	1,000	5,000					-
	ราย	ผล	9,700		1,000	1,500	2,500	2,200	2,500	2,500	7,200				-					-
2) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	24,000	-	2,000	2,000	4,000	3,000	3,000	4,000	10,000	4,000	4,000	2,000	10,000					-
	ขวด	ผล	24,000		2,000	3,000	5,000	4,400	5,000	9,600	19,000				-					-
กิจกรรมหลักที่ 10 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	11,710	-	-	-	-	60	150	150	360	575	2,700	3,450	6,725	3,375	1,250	-	-	4,625
	ไร่	ผล	390	-	-	-	-	60	150	180	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก			-				-				-				-					-
10.3.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก			-				-				-				-					-
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	1,100,000	50,000	150,000	150,000	350,000	200,000	250,000	300,000	750,000				-					-
	กล้า	ผล	1,100,000			351,400	351,400	206,800	344,600	197,200	748,600				-					-
2) ปลูก	กล้า	แผน	1,100,000				-				-	50,000	200,000	500,000	750,000	350,000				350,000
	กล้า	ผล	-				-				-				-					-
	ไร่	แผน	2,750				-				-	125	500	1,250	1,875	875				875
	ไร่	ผล	-				-				-	-	-	-	-	-				-
10.3.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย			-				-				-				-					-
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	3,200,000	100,000	300,000	400,000	800,000	500,000	600,000	800,000	1,900,000	500,000			500,000					-
	กล้า	ผล	2,785,800			832,800	832,800	540,000	635,000	778,000	1,953,000				-					-
2) แจกจ่าย	กล้า	แผน	3,200,000				-				-	100,000	800,000	800,000	1,700,000	1,000,000	500,000			1,500,000
	กล้า	ผล	-				-				-				-					-
	ไร่	แผน	8,000				-				-	250	2,000	2,000	4,250	2,500	1,250			3,750
	ไร่	ผล	-				-				-	-	-	-	-	-	-			-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 56)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 57)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 57)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 57)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
							[1]				[2]				[3]				[4]	
10.4 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง	ไร่	แผน	960	-	-	-	-	60	150	150	360	200	200	200	600	-	-	-	-	
	ไร่	ผล	390				-	60	150	180	390				-				-	
10.4.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	960				-	60	150	150	360	200	200	200	600					-
	ไร่	ผล	390				-	60	150	180	390				-					-
1) ค่าก่อสร้างงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	960				-	60	150	150	360	200	200	200	600					-
	ไร่	ผล	390				-	60	150	180	390				-					-
กิจกรรมหลักที่ 11 การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	ไร่	แผน	20,000	-	3,000	3,000	6,000	2,500	1,500	1,500	5,500	3,000	3,000	2,500	8,500	-	-	-	-	
	ไร่	ผล	19,700	-	3,000	5,000	8,000	8,700	2,500	500	11,700	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.3 โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้	ไร่	แผน	20,000	-	3,000	3,000	6,000	2,500	1,500	1,500	5,500	3,000	3,000	2,500	8,500	-	-	-	-	
	ไร่	ผล	19,700		3,000	5,000	8,000	8,700	2,500	500	11,700	-			-				-	
11.3.2 การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	20,000	-	3,000	3,000	6,000	2,500	1,500	1,500	5,500	3,000	3,000	2,500	8,500	-	-	-	-	
	ไร่	ผล	19,700		3,000	5,000	8,000	8,700	2,500	500	11,700	-			-				-	
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	150		25	25	50	20	10	10	40	30	30		60				-	
	ตัน	ผล	145		25	55	80	65	-		65	-			-				-	
- จัดหาจากเกษตรกร (ถั่วพรี)	ตัน	แผน	150		25	25	50	20	10	10	40	30	30		60				-	
	ตัน	ผล	145		25	55	80	65			65				-				-	
2) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	20,000		3,000	3,000	6,000	2,500	1,500	1,500	5,500	3,000	3,000	2,500	8,500					-
	ไร่	ผล	19,700		3,000	5,000	8,000	8,700	2,500	500	11,700				-					-
กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรกรอินทรีย์	ไร่	แผน	-				-				-				-					-
	ไร่	ผล	-				-				-				-					-
12.7 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรกรอินทรีย์																				
12.7.1 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ตัน	แผน	180	-	20	20	40	10	5	5	20	60	60	-	120					-
	ตัน	ผล	152		20	25	45	15	24	68	107		-		-					-
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามนโยบาย	ตัน	แผน	180	-	20	20	40	10	5	5	20	60	60	-	120					-
	ตัน	ผล	152		20	25	45	15	24	68	107		-		-					-
- จัดหาจากเกษตรกร (ถั่วพรี)	ตัน	แผน	180		20	20	40	10	5	5	20	60	60		120					-
	ตัน	ผล	152		20	25	45	15	24	68	107				-					-
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	18,000		2,000	2,000	4,000	1,000	500	500	2,000	6,000	6,000		12,000					-
	ไร่	ผล	15,200		2,000	2,500	4,500	1,500	2,400	6,800	10,700				-					-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 56)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 57)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 57)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 57)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				
กิจกรรมหลักที่ 13 สร้างนิคมเกษตร	แห่ง/ร้อยละ	แผน	100			10	10	15	20	25	60	20	10		30				-
	แห่ง/ร้อยละ	ผล	75			10	10	15	25	25	65				-				-
13.1 ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุยสด	ตัน	แผน	50				-	50			50				-				-
	ตัน	ผล	50				-		50		50				-				-
13.2 ส่งเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	6,250			750	750	2,000	2,000	1,500	5,500				-				-
	ไร่	ผล	6,250			750	750	2,500	2,200	800	5,500				-				-
13.3 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	700				-	-	100	200	300	200	200		400				-
	ไร่	ผล	300				-		100	200	300				-				-
13.3.2 ค่าก่อสร้างงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่นิคมฯ ข้าวจังหวัดสุรินทร์	ไร่	แผน	700				-			200	300	200	200		400				-
	ไร่	ผล	300				-		100	200	300				-				-
13.4 บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	ตัวอย่าง	แผน	150			20	20	50	80		130				-				-
	ตัวอย่าง	ผล	150			20	20	50	80		130				-				-
13.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) (นิคมข้าว 100 ไร่)	ไร่	แผน	100				-				-	100			100				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
13.6 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	100				-				-	100			100				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 14 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	ไร่	แผน	350	-	-	-	-	50	50	100	200	50	50	50	150	-	-	-	-
	ไร่	ผล	200				-	50	50	100	200	-	-		-				-
14.1 การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	ไร่	แผน	350	-	-	-	-	50	50	100	200	50	50	50	150				-
	ไร่	ผล	200				-	50	50	100	200	-	-		-				-
14.1.1 โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว	ไร่	แผน	350				-	50	50	100	200	50	50	50	150				-
	ไร่	ผล	200				-	50	50	100	200				-				-
3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			-				-				-				-				-
นโยบาย ข้อ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำ (21.1 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำ)			-				-				-				-				-
แผนงาน 6 ส่งเสริมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ			-				-				-				-				-
โครงการ 6 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	1,900			-	-	100	300	400	800	500	500	100	1,100	-	-	-	-
	บ่อ	ผล	1,001				-	-	420	581	1,001	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 16 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	1,900			-	-	100	300	400	800	500	500	100	1,100	-	-	-	-
	บ่อ	ผล	1,001				-	-	420	581	1,001	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	แผน	1,900				-	100	300	400	800	500	500	100	1,100				-
	บ่อ	ผล	1,001				-		420	581	1,001				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 56)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 57)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 57)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 57)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
				[1]				[2]				[3]				[4]				
โครงการ 7 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	4				-				-	4				4				-
	แห่ง	ผล	-				-				-					-				-
กิจกรรมหลักที่ 17 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	4				-				-	4				4				-
(ดำเนินการเสร็จแล้ว 100%)	แห่ง	ผล	-				-				-					-				-
17.3.1 แหล่งน้ำขนาดเล็ก	แห่ง	แผน	2				-				-	2				2				-
(ดำเนินการเสร็จแล้ว 100%)	แห่ง	ผล	-				-				-					-				-
(อยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละ ที่ดำเนินการได้)	แห่ง/ร้อยละ	ผล	1 / 40 %								1 / 40 %	1 / 40 %								
17.3.2 ระบบส่งน้ำในไรนา	แห่ง	แผน	2				-				-	2				2				-
(ดำเนินการเสร็จแล้ว 100%)	แห่ง	ผล	-				-				-					-				-
(อยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละ ที่ดำเนินการได้)	แห่ง/ร้อยละ	ผล																		
กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม ครั้งที่ 1																				
			-				-				-					-				-
กิจกรรมหลักที่ 16 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	400				-				100	100	200	100		300				-
	บ่อ	ผล	100				-				100	100				-				-
16.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไรนา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	แผน	400				-				100	100	200	100		300				-
	บ่อ	ผล	100				-				100	100				-				-
กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/ เกษตรอินทรีย์		แผน	-				-				-					-				-
		ผล	-				-				-					-				-
- โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ปี 2557	ไร่	แผน	29,000				-				3,000	3,000	8,000	18,000		26,000				-
	ไร่	ผล	3,000				-				3,000	3,000				-				-
	ราย	แผน	2,900				-				300	300	800	1,800		2,600				-
	ราย	ผล	300				-				300	300				-				-
	กลุ่ม	แผน	290				-				30	30	80	180		260				-
	กลุ่ม	ผล	30				-				30	30				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 56)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 57)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 57)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 57)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน																				
- สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่	โรงเรียน	แผน	7				-						7							-
	โรงเรียน	ผล	-				-						-							-
- ต่อยอดโรงเรียนเดิม	โรงเรียน	แผน	18				-						18							-
	โรงเรียน	ผล	-				-						-							-
- ค่ายยุวหมอดิน	ราย	แผน	21				-						21							-
	ราย	ผล	-				-						-							-
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดิน																				
- โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	จุด	แผน	1				-						1							-
	จุด	ผล	-				-						-							-
	ราย	แผน	40				-						40							-
	ราย	ผล	-				-						-							-

หมายเหตุ:-

- กิจกรรมหลักที่ 17 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 17.3.1 แหล่งน้ำขนาดเล็ก บ.มะเมียง ม.4 ต.โซคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการได้ 40 % จำนวน 1 แห่ง

บ.ใหม่พัฒนาสระแก้ว ม.7 ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการบุกเบิกพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง

17.3.2 ระบบส่งน้ำในไร่นา บ.กระโดนค้อ ม.2 ต.ช่างปี อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ และ บ.นาโพธิ์ ม.12 ต.ช่างปี อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการบุกเบิกพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง

- กิจกรรมหลักที่ 16 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป้าหมาย 2,300 บ่อ ชุดเสร็จแล้ว 1,101 บ่อ

- ได้รับงบประมาณเพิ่มกิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดิน กิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว เป้าหมาย 1 จุด เกษตรกร จำนวน 40 ราย

- ได้รับงบประมาณเพิ่ม กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ เป้าหมาย 7 โรงเรียน

ต่อยอดโรงเรียนเดิม เป้าหมาย 18 โรงเรียน ค่ายยุวหมอดิน เป้าหมาย 21 ราย